

Số: /BC-UBND

Cẩm Lương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Hoàn thành thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

UBND xã Cẩm Lương báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình với các nội dung sau :

- 1. Tên công trình:** Sửa chữa, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.
- 2. Địa điểm xây dựng:** Xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
- 3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**
 - Ông: Bùi Quốc Bảo – Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương.
 - SĐT: 0917646601

4. Quy mô công trình:

4.1 . Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, Cấp IV

4.2. Quy mô công trình:

4.2.1. Cải tạo nhà bia hiện trạng:

- * Nội dung cải tạo:
 - Phần tường, cột, dầm, sàn: Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ;
 - Nền nhà bia: Tháo dỡ nền gạch lát nền Ceramic cũ đã hư hỏng; đổ bê tông nền mác 150 dày 10cm; lát lại nền bằng lớp gạch Ceramic mới 600x600;
 - Vệ sinh bậc cấp, lát nền bằng gạch Ceramic;
 - Bia đá: Vệ sinh bia đá, gia cố nền bia đá;

4.2.2. Cải tạo kỳ đài:

- * Nội dung cải tạo:
 - Phá dỡ toàn bộ lớp trát kỳ đài cũ, trát lại và sơn hoàn thiện 2 lớp lót, 1 lớp phủ;

4.2.3. Cải tạo cổng, tường rào:

a. Cổng chính, tường rào:

- * Nội dung cải tạo:
 - Phần tường, cột: Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ;
 - Phần cổng sắt: Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ;
 - Thay thế 1 số con tiện hư hỏng.
 - Dán ngói vào vị trí bong tróc

b. Tường lối lên kỳ đài:

* Nội dung cải tạo:

- Phần tường, cột: Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn hoàn thiện 1 lớp lót, 2 lớp phủ;

5. Danh sách các nhà thầu:

| | |
|--|-----------------------------|
| - Tư vấn khảo sát thiết kế, lập BCKTKT | Công ty TNHH MTV Sơn Xuyên |
| - Tư vấn giám sát | Công ty TNHH MTV Sơn Xuyên |
| - Nhà thầu thi công | Công ty TNHH Công Thành Sơn |

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công : 21/07/2023

- Ngày hoàn thành : 07/08/2023

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:

| STT | Tên công việc chủ yếu | Đơn vị | Khối lượng |
|-----|---|-------------------|------------|
| | KỶ ĐÀI | | |
| 1 | Phá lớp vữa trát kỷ đài | m ² | 80,0576 |
| 2 | Trát kỷ đài - Chiều dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40 | m ² | 80,0576 |
| 3 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m ² | 80,0576 |
| 4 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m | 100m ² | 1,0623 |
| | NHÀ BIA (02 CÁI) | | |
| 5 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột | m ² | 35,5008 |
| 6 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt trần nhà bia | m ² | 50,0000 |
| 7 | Phá dỡ nền gạch Ceramic hư hỏng | m ² | 42,0800 |
| 8 | Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m ² | 85,5008 |
| 9 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M200, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 3,2000 |
| 10 | Lát nền, sàn - Tiết diện gạch 600x600, vữa XM M75, PCB40 | m ² | 42,0800 |
| 11 | Di chuyển Bia đá khắc tên ra vị trí khác để thi công và hoàn trả lại vị trí cũ | lần | 2,0000 |
| 12 | Vệ sinh bia đá | công | 15,0000 |

| | | | |
|----|---|------|----------|
| 13 | Bê tông bệ đỡ bia đá, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0,1704 |
| 14 | Lắp dựng cốt thép móng, $\text{ĐK} \leq 10\text{mm}$ | tấn | 0,0055 |
| 15 | Đắp phào trang trí bệ đỡ bia đá | công | 2,0000 |
| 16 | Trát tường trong dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,6600 |
| 17 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 1,6600 |
| | CÔNG, TƯỜNG RÀO | | |
| 18 | Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột | m2 | 376,6951 |
| 19 | Sơn dầm, trần cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 376,6951 |
| 20 | Thay thế lan can con tiện hư hỏng | cái | 10,0000 |
| 21 | Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng, ngói 75viên/m2, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1,0000 |
| 22 | Vận chuyển phế thải đổ thải | lần | 1,0000 |

8. Đánh giá về chất lượng công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế:

- Chất lượng các hạng mục công trình xây dựng đạt yêu cầu so với thiết kế.

9. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa công trình vào sử dụng: Đủ điều kiện

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng:

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng, tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Thủy tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH

Bùi Quốc Bảo

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo đài tưởng niệm liệt sỹ xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy

| Stt | Tên văn bản | Ghi chú |
|------------|---|---------|
| I | Hồ sơ chuẩn bị đầu tư và hợp đồng | |
| 1 | Chủ trương đầu tư | |
| 2 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng | |
| 3 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng | |
| 4 | Quyết định phê duyệt KHLCNT tư vấn khảo sát , thiết kế lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | |
| 5 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu khảo sát | |
| 6 | Quyết định phê duyệt KHLCNT các gói thầu | |
| 7 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng | |
| 8 | Hợp đồng thi công xây dựng công trình | |
| II | Hồ sơ khảo sát thiết kế xây dựng | |
| 1 | Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát | |
| 2 | Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát thiết kế - lập BCKTKT | |
| 3 | Kết quả thẩm định BCKTKT | |
| 4 | Quyết định phê duyệt BCKTKT | |
| III | Hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng | |
| 1 | Quyết định thành lập tổ tư vấn giám sát | |
| 2 | Quyết định thành lập ban chỉ huy trưởng công trường | |
| 3 | Biên bản bàn giao tim mốc công trình | |
| 4 | Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình | |
| 5 | Bản vẽ hoàn công | |
| 6 | Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công | |
| 7 | Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | |